工　事　変　更　契　約　結　果　表

契約番号	4 － 176	担当課	環境建設課
工事名	消火栓取替工事(9-20)		
工事場所	珠洲市若山町広栗　地内		
種別及び概要	管　　消火栓取替工　N=1箇所		
履行期間	令和4年10月21日　　から　令和4年12月16日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町伏見ワ-32　　事業所名: 有限会社上野管工　　代表氏名: 上野　順進		
当初契約日	令和4年10月21日	変更契約日	令和4年12月9日
当初契約金額	1,513,600 円	変更後契約金額	1,639,000 円

変更内容及び理由

消火栓取替工の増工について
　試掘の結果、既設管が当初想定していた埋設位置と異なっていたため、不断水バルブの施工位置が変更となったことにより、土工を増工する。
　舗装版切断　L=3m　→　8.5m
　舗装版破砕　A=1.8m2　→　A=4.7m2
　掘削　V=4.1m3　→　V=8.3m3
　舗装工　A=1.8m2　→　A=4.7m2