

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 200 担当課 総務課		
工事名	すず市民交流センター車庫兼倉庫解体工事		
工事場所	珠洲市上戸町北方 地内		
種別及び概要	解体 すず市民交流センター車庫兼倉庫解体工事 一式		
履行期間	令和7年10月29日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: かほく市長柄町ホ196	事業所名:	株式会社トオカイ・ホリタ 代表氏名: 堀田 和彦
当初契約日	令和7年10月29日	変更契約日	令和8年3月10日
当初契約金額	40,700,000 円	変更後契約金額	50,248,000 円
変更内容及び理由			
<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト調査に要する各種費用の増額 ・屋上防水シートのアスベスト調査及び資料採取のため、昇降設備が必要となったことから増額 ・当初設計の指定仮設内容では、4tダンプの通行が困難である等の理由から、仮囲いの拡幅が必要と判断し増額 ・アスベスト調査により、当初アスベストが含有していないと想定していた解体対象物にアスベストが含有していたことから、施工方法を変更し工事費を増額 ・既存杭の一部が撤去困難であることから、工事費を減額 			