

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 18	担当課	環境建設課
工事名	社会資本整備総合交付金事業 市道283号線 法面補修工事		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	土木一式 施工延長 L=25m 現場打擁壁工 L=25m V=23m3		
履行期間	令和4年5月9日 から 令和4年7月29日		
請負者	所在地: 珠洲市大谷町2-97-7 事業所名: 有限会社ブレイスワーク 代表氏名: 川岸 昭弘		
当初契約日	令和4年5月9日	変更契約日	令和4年7月25日
当初契約金額	2,981,000 円	変更後契約金額	3,029,400 円
変更内容及び理由			
コンクリート打設に伴い、当初は一般型枠としていた。 しかし、再調査の結果、施工スペースが狭く高所であることに加え、仮設の足場も設置ができないなど、現場条件が悪いと判断した。 そのため、残存型枠にすることで、型枠の組み立てが簡素化され解体も不要となるほか、高所での作業も安全に行えることから変更する。 一般型枠(A=60m2) → 残存型枠(A=59m2) 生えてコン A=7.58m2 → A=14.60m2			