工　事　変　更　契　約　結　果　表

契約番号	4 － 90	担当課	環境建設課
工事名	主要地方道　大谷狼煙飯田線　地方道改築（寺家工区）に伴う配水管移設工事（1工区）		
工事場所	珠洲市三崎町寺家　地内		
種別及び概要	管　150mm配水管布設工　L=110.1m　100mm配水管布設工　L=5.0m 消火栓設置工　N=1箇所　給水管布設工　N=4戸		
履行期間	令和4年7月20日　から　令和4年10月31日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町伏見ワ-32　事業所名: 有限会社上野管工　代表氏名: 上野　順進		
当初契約日	令和4年7月20日	変更契約日	令和4年10月14日
当初契約金額	10,408,200 円	変更後契約金額	10,307,000 円

変更内容及び理由

安全費の変更について

当初、工事施工期間中は片側交互通行となるため、交通誘導警備員の配置を計画していたが、交通誘導警備員の確保が困難であったことから、工事用信号機を設置する施工方法に変更することとしたことから、交通誘導警備員の配置人数を変更する。

交通誘導警備員B　N=10人日　→　計上なし